

Terfens / Tunnelprojekt

Baufortschritt beim Tunnel Vomp Terfens

Terfens(rr/gn) Die Gesamtlänge des Tunnels Vomp-Terfens beträgt 7635 m. Davon wurden bisher bereits 6139 m der Kalotte, also des oberen Tunnelbereiches ausgebrochen.

Es verbleiben noch ca. 1500 m Vortrieb. Der Durchschlag wird zu Jahresbeginn 2006 erwartet. Im Vortrieb Vomp Ost (von der Grube Derfesser in Richtung Fiecht) wurden 3562 m im Sprengvortrieb ausgebrochen. Der Vortrieb der Grube Derfesser in Richtung Innsbruck (Vomp West) steht derzeit bei 1693m. Hier wächst der Tunnel derzeit jeden Tag um etwa 3,5m. Die Arbeiten im Vortrieb Terfens befinden sich bei Tunnelmeter 884. Des Weiteren erfolgen im Rettungstollen bereits die Betonierarbeiten des Innengewölbes. Seit Ende November 2004 wurden dabei 9000m³ Beton eingebaut.

